

Projektziele "Strategie und Machbarkeit Langmatt" inkl. Indikatoren und Massnahmen

Ziel	Indikator(en)	Massnahme(n)	Bemerkungen
Die Entscheidungsgrundlagen für die Positionierung der Langmatt – mit dem Ergebnis einer verstärkten öffentlichen Wirkung und einem gesteigerten Nutzen für beide Partner – liegen vor	<ul style="list-style-type: none"> • Erkenntniskatalog der Analyse • Katalog der Abklärungen mit Erkenntnissen und Schlussfolgerungen (Vision) • Aufstellung Szenarien inkl. strategischer Bewertung • Finanzierungsplan (Investitionen) für die einzelnen Szenarien 	<ul style="list-style-type: none"> • Sichtung/Auslegeordnung Grundlagen (IST-Zustand/USP) • Katalog mit Abklärungsaufgaben und Umfang erstellen (MRZ 2017). • Analyse Erreichung Stiftungszweck sowie Wirkung für die Stadt Baden (IST-Zustand) • Abklärungen (inkl. Umfeldszenarien) durchführen, Ergebnisse und Erkenntnisse sichern und systematisch darstellen (AUG 2017) • Szenarien entwickeln (Workshops) und ausarbeiten (NOV 2017). • Szenarien darstellen, verifizieren, bewerten und priorisieren/auswählen (Workshops) und kommunizieren (MRZ 2018) • Beschlüsse Stiftungsrat / Stadtrat erwirken (APR 2018) 	<ul style="list-style-type: none"> • Aus der Projektphase I (inhaltliche, rechtliche und bauliche Abklärungen) liegt das Material vor • Darstellung gegenwärtiger Nutzen • Umfeldszenarien: Entwicklung Kunstumfeld / Stellenwert / Zugang • Szenario "Status Quo" liegt bereits vor und wird Teil der verschiedenen Szenarien sein • Finanzierungsmöglichkeiten der Szenarien sowohl für Investition als auch Betrieb sind Teil der Projektarbeit
Die bauliche, betriebliche und finanzielle Machbarkeit zu den erarbeiteten Szenarien liegt vor und ist bewertet	<ul style="list-style-type: none"> • Businessplan für das priorisierte Szenario • Machbarkeitsstudie(n) 	<ul style="list-style-type: none"> • Businessplan für Szenarien (mind. 1) erstellen (JUN 2018) • Allfällig nötige (bauliche) Machbarkeitsstudien erstellen (JUN 2018) 	<ul style="list-style-type: none"> • Businessplan maximal für 2 Szenarien

<p>Das weitere Vorgehen bezüglich Sanierung/Umbau Langmatt ist bestimmt und der Auftrag zur Projektierung erteilt.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Entscheid Stadt- und Stiftungsrat • Kenntnisnahme/Entscheid Einwohnerrat 	<ul style="list-style-type: none"> • Konsolidierte Vorlage erarbeiten (SEPT 2018) • Beschlüsse Stiftungsrat / Stadtrat erwirken (SEPT 2018) • Einwohnerratsvorlage erarbeiten (Vorlage, Termine, Traktandierung) (DEZ 2018) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kenntnisnahme Strategie durch Einwohnerrat
--	---	--	--